STRACON	REGISTRO ÁREA CONTROL DE CALIDAD **ACEPTACIÓN DE CAPA DE RELLENO**	**ST.CA.PC.002.F001 [10203002]** Revisión: 0 Versión del registro: V0

NOMBRE DEL PROYECTO	MINA CONSTANCIA	N° CORRELATIVO	ACR-RC-001
CLIENTE	HUDBAY PERÚ S.A.C.	FECHA	12/10/2026
ENTREGABLE / ÁREA	Reservorio Cunahuiri	ELEMENTO	-
ESTRUCTURA / FRENTE	Reservorio Cunahuiri	PLANO REF.	LI 201.557.64.1110 (Rev. 4), LI 201.557.64.1170 (Rev. 2)

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Se liberó la capa 53 (prueba en pantalla)

TIPO DE RELLENO

TIPO DE RELLENO	[X] Relleno Masivo Controlado [ ] Relleno Masivo No Controlado [ ] Relleno Estructural Controlado [ ] Relleno Estructural No Controlado

ACTIVIDADES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	El área para la colocación de relleno ha sido preparada, se ha escarificado la superficie de la capa anterior, la fundación ha sido aprobada (la verificación de la fundación sólo aplica para la primera capa de relleno). N° protocolo de fundación:	X			
2	Se ha realizado el corte y reconformación del material de relleno para un adecuado engrampe con taludes de corte, estribos y/o capas anteriores.	X			
3	El material está previamente aprobado ya sea en cantera o acopio acorde a Especificaciones Técnicas del Proyecto, previo a los rellenos, en cuanto a gradación, humedad y demás propiedades físicas.	X			
4	El relleno se ha realizado con material de préstamo Cantera:	X			
	Tipo de material de relleno empleado	Relleno Común			
5	El material de relleno está libre de materia orgánica y/o contaminado con otros materiales que no corresponden.	X			
6	El material de relleno cumple con los requerimientos de gradación indicados en las Especificaciones Técnicas del Proyecto.	X			
7	El contenido de humedad del material de relleno está dentro del rango recomendado en las Especificaciones Técnicas del Proyecto. % Humedad:	X			
8	Se ha verificado el retiro de partículas de sobre tamaño	X			
9	Se ha realizado una adecuada mezcla regular y constante de partículas para eliminar la segregación o el anidamiento de partículas finas.	X			
10	Se ha realizado una adecuada conformación y compactación del material de relleno: uniforme, homogéneo y sin segregación.	X			
11	El relleno cumple con las líneas y calificaciones de los dibujos mostrados en los Planos del Proyecto e intenciones de diseño.	X			
12	El espesor de la capa de relleno es conforme a lo indicado en las Especificaciones Técnicas del Proyecto. Espesor (mm):	X			
13	Se ha cumplido el mínimo de pasadas establecidas (en función a la Plataforma de Prueba realizada) N° pasadas:	X			
14	Se ha cumplido el mínimo de ciclos establecidos (en función a la Plataforma de Prueba realizada) N° ciclos:	X			
15	Se ha alcanzado el grado de compactación mínimo requerido (sólo aplica cuando en función a la frecuencia sea requerida) % Compactación:	X			
16	Se ha alcanzado la Densidad Seca requerida Densidad seca:	X			
17	Conformidad de la capa de relleno: la superficie se encuentra limpia y nivelada, es firme y estable.	X			
18	Se ha verificado y aceptado el registro de tránsito de los Camiones Mineros CAT 793F y/o Flota Mina sobre la capa evaluada.	X			
19	Se ha verificado y aceptado límites topográficos para conformación de materiales PAG y NAG-1.	X			
20	La zona a rellenar se encuentra libre de materiales sueltos y materiales que no corresponden.	X			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
21	En caso de rellenos para asentamiento de tuberías, se ha verificado que ésta se encuentre bien sujetada y anclada de tal manera que al realizar el relleno (MRBC) no genere levantamiento de la tubería.	X			
22	En caso de rellenos para zanjas de anclaje, se ha verificado que la geomembrana esté contraída.	X			
23	El Material de Baja Resistencia Controlada (MRBC) está libre de materia orgánica y/o contaminado con otros materiales que no corresponden.	X			
24	Se han realizado los controles de laboratorio respectivos antes del vaciado del MRBC.	X			
25	La altura máxima de descarga no debe superar 1.50 m.	X			
26	El MRBC ocupa todos los espacios de la zanja, sin segregación y nivelado.	X			

MATERIAL DE PRÉSTAMO

FASE	BANCO	POLÍGONO

COMPACTACIÓN

EQUIPO UTILIZADO EN LA COMPACTACIÓN	Camión minero CAT 793F cargado	ACORDE A LA PLATAFORMA DE PRUEBA	

DATOS DE LA CAPA

TURNO	[X] Día [ ] Noche		
STAGE	5	CAPA N°	53
ÁREA	1250.5 m²	COTA	4081.50 msnm
VOLUMEN		PROG. INICIAL	2+039.90
PROG. FINAL	2+670.99	INICIO DE CAPA (FECHA Y HORA)	
FIN DE CAPA (FECHA Y HORA)			

¿La capa de relleno se encuentra liberada?	[X] Sí [ ] No
¿Se adjunta Reporte Topográfico?	[ ] Sí [X] NA
¿Se adjunta Plano Topográfico?	[ ] Sí [X] NA
¿Se adjunta Protocolo de Aceptación de Capa?	[ ] Sí [X] NA

OBSERVACIONES
-

ELABORADO POR	REVISADO / APROBADO POR	ACEPTADO POR
 Supervisor Calidad (demo)	 Ing. Operaciones (demo)	
Nombre: Supervisor Calidad (demo) Cargo: Supervisor de Calidad Empresa: Stracon Fecha: 12/10/2026 17:53	Nombre: Ing. Operaciones (demo) Cargo: Ingeniero de Campo Empresa: Stracon Fecha: 12/10/2026 17:53	Nombre: Revisor KP (demo) Cargo: Supervisor QA Empresa: Knight Piésold Fecha: 12/10/2026 17:56

STRACON	REGISTRO ÁREA CONTROL DE CALIDAD **CONSTANCIA DE FIRMAS ELECTRÓNICAS**	**ST.CA.PC.002.F001 [10203002] - ACR-RC-001** Versión del registro: V0

Documento: **Aceptación de Capa de Relleno** — ST.CA.PC.002.F001 [10203002] - ACR-RC-001 (V0)

Código de verificación del documento firmado (SHA-256 de las páginas anteriores a esta constancia):
`ef2e531b81d97a2950a6f91b07655754fa6df6e12d94bdd7cec80c283607614e`

ROL	FIRMANTE	FECHA Y HORA (PERÚ)	MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN	IP / DISPOSITIVO
Elaborado por	Supervisor Calidad (demo) Supervisor de Calidad — Stracon supervisor@demo	12/10/2026 17:53	Sesión en la app (personal Stracon)	127.0.0.1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Claude/2.
Revisado / Aprobado por	Ing. Operaciones (demo) Ingeniero de Campo — Stracon operaciones@demo	12/10/2026 17:53	Sesión en la app (personal Stracon)	127.0.0.1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Claude/2.
Aceptado por	Revisor KP (demo) Supervisor QA — Knight Piésold revisor.kp@demo	12/10/2026 17:56	Enlace personal + código enviado a revisor.kp@demo	127.0.0.1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Claude/2.

Firmas electrónicas simples registradas por el sistema Protocolos de Calidad de Stracon. Cada firmante se identificó con su sesión en la aplicación (personal Stracon) o con un enlace personal y un código de un solo uso enviado a su correo (supervisión externa). Cualquier modificación del documento cambia su código de verificación. Constancia generada el 12/10/2026 17:56.